

CERTIFICACIÓN DE FABRICA CABINA DE FLUJO LAMINAR

FJP – 70 Versión: 01

Pág. 1 de 2

PROCESO: PRODUCCION

Cliente: Sinergia Pharma

Dirección: Ciudad: Bogotá

Nombre de Equipo: Modulo de Flujo Laminar Vertical

Serial de Equipo: 004588341 Marca de Equipo: JP Inglobal

Modelo: 2020

1. Labores realizadas

Se realiza la inspección del equipo observando el equipo en óptimas condiciones. Posteriormente, se procede a realizar una serie de mediciones tanto del sistema eléctrico/electrónico y de la intensidad lumínica. Adicional a esto se realizó la verificación de los parámetros de control y alistamiento final del equipo.

2. Pruebas Realizadas

- Conteo de Partículas
- Medición de flujo
- Prueba de Intensidad Lumínica.

Equipos Utilizados:

Anemómetro Contador de Partículas

Fecha de Calibración: 2015-06-17 Modelo: HT-9600 Modelo: 410i Marca: HTI Instrument Serie: 201909014781

Serie: 49011251

MultímetroLuxómetroModelo: UT-202AModelo:AS803Marca: UNI-TMarca: Smart Sensor

3. Datos Obtenidos

En la Tabla 1, se observan los resultados obtenidos de la inspección general del equipo.

PARÁMETRO REVISADO	CANTIDAD	RESULTADO
Panel de control	1	Conforme
Área de trabajo	1	Conforme
Toma Corriente	1	Conforme
Luz UV	0	Conforme
Carcasa exterior	1	Conforme
Luz Blanca	2	Conforme
Accionamiento Motor	N/A	Conforme
Accionamiento Luz Blanca	N/A	Conforme

Tabla 1. Inspección general del equipo



CERTIFICACIÓN DE FABRICA CABINA DE FLUJO LAMINAR

FJP – 70 Versión: 01

Pág. 2 de 2

PROCESO: PRODUCCION

• Conteo de partículas: Antes de iniciar la prueba de conteo de partículas verifique que la rejilla que cubre el filtro este totalmente limpia y desinfectada con alcohol al 70%, ya que, de no ser así, puede generar lecturas erróneas en el conteo de partículas. Ubique el medidor de partículas en por lo menos tres puntos del área de trabajo, en ninguno de los puntos mencionados puede superar 1000 partículas de 0.3um.

RESULTADOS OBTENIDOS DE CONTEO DE PARTICULAS				
Dentro del área de Trabajo (0.3um)	0	0	0	0
Dentro del área de Trabajo (2.5um)	0	0	0	0

Tabla 2. Mediciones de Partículas

 Medición de Flujo: Se ubica el anemómetro a 10 cm de la rejilla que cubre el filtro HEPA. Realice 9 mediciones, distribuido en una rejilla de 3X3.

0.42 m/s	0.48 m/s	0.5 m/s
0.54 m/s	0.53 m/s	0.53 m/s
0.55 m/s	0.56 m/s	0.52 m/s

	f/m	m/s
Promedio de velocidad	101.259	0.51

CRITERIO DE ACEPTACIÓN	OBSERVACIÓN	RESULTADO	
La velocidad del flujo de aire debe ser	Ninguna	Cumple	
igual o superior a 0,3m/s	Niligulia	Cumple	

Tabla 3. Mediciones de Flujo

• Intensidad Lumínica

Utilizando el luxómetro se debe medir la intensidad lumínica en la línea central del área de trabajo del equipo.

RESULTADOS OBTENIDOS DE INTENSIDAD DE LUZ				
Dentro del área de Trabajo (Lx)	980	942	1030	827

CRITERIO DE ACEPTACIÓN	OBSERVACIÓN	RESULTADO
En el área de trabajo del equipo la intensidad de la iluminación no debe ser	Ninguna	Cumple
menor a 450Lx	3	•

Tabla 4. Resultados de intensidad lumínica

4. Conclusiones

El equipo cumple satisfactoriamente con las pruebas realizadas de encendido y apagado de la luz blanca y Ventilador.